

东政办发〔2026〕1号

## 县政府办公室关于分解落实 2026年度民生实事项目的通知

各镇人民政府，各区管委会，各街道办事处，县各委办局，县各直属单位：

《2026年县政府民生实事任务分工表》已经县十八届人民政府第52次常务会议审议通过，现印发给你们。为确保各项民生实事高标准、高质量完成，现将有关事项通知如下：

**一、强化责任担当，狠抓任务落实。**民生实事是县人民政府向全县人民作出的庄严承诺，必须不折不扣落实到位。各责任单位要切实履行主体责任，将民生实事项目作为年度重点工作来推进，实行清单化管理、项目化推进、节点化落实。各协同单位要主动对接、紧密配合，形成高效联动、齐抓共管的工作格局，切实推动民生实事按期完成、取得实效。

**二、统筹要素保障，提升工作效能。**各有关单位要坚持“民生优先”，围绕项目规划、用地、资金等关键需求，畅通审批环节，优化资源配置，强化全过程服务保障。严格落实事权与支出责任，优化预算安排，加强资金统筹与绩效监管，确保各项投入及时足额到位。

**三、严格督查问效，确保取得实效。**县作风办要健全“事前提示、事中警示、事后通报”督查机制，加强全程跟踪督办，对推进不力、进度滞后的单位和责任人予以严肃通报并督促整改。县政府将定期听取民生实事办理进展情况，确保每件实事都落到实处、惠及于民。

附件：2026年县政府民生实事任务分工表

如东县人民政府办公室

2026年2月10日

（此件公开发布）

附件

2026 年县政府民生实事任务分工表

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
1	(一) 交通出行保障工程	农路农桥改造提升项目	完成农村公路提档升级 10 公里，涉及马塘镇马王线、河口镇河锦线、新店镇新三线、丰利镇钱庄线、栢茶镇栢新线五引桥东段等路段；完成 6 座桥梁升级改造，包括长沙镇军民桥、新店镇新垾桥、外农区凤阳小桥、洋口镇井园桥、河口镇健康桥、掘港街道天星桥；同步推进 5 座桥梁前期工作，涵盖马塘镇兴镇桥、洋口镇跃进桥、外农区六五河桥、新店镇志红桥、长沙镇李家河桥	完工	农路提档升级完成招标，进场准备；6 座在建桥梁完成升级改造；5 座前期桥梁开展工可研究	农路提档升级完成 40%；5 座前期桥梁施工图批复	农路提档升级完成 85%；5 座前期桥梁完成施工招标	农路提档升级交工验收；5 座前期桥梁桩基施工	交通局	
2		县乡村道大中修项目	完成县道养护大中修洋兴线 9 公里路面基层施工；完成乡村道养护大中修 20 公里，涉及外农区苴凤线、苴金路、环北线（苴东线北段），大豫镇凌北线，袁庄镇中心线，马塘镇育才路，丰利镇环农路等路段	完工	洋兴线开展施工图设计；乡村道大中修立项审批，施工招标准备	洋兴线招标确定参建单位；乡村道大中修签订合同，施工单位进场	洋兴线老路铣刨，病害处理，水稳基层摊铺；乡村道大中修完成 80%	洋兴线完工；乡村道大中修交工验收	交通局	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
3	(一) 交通出行保障工程	县道路灯亮化工程	对县道约 35 公里的道路安装路灯，涉及双甸镇角林线、河口镇货场路连接线、丰利镇苴丰线、外农苴丰线和长雪线、长沙镇长掘线和长兵线、大豫镇长掘线、袁庄镇长雪线、角林线和雪袁线，由镇区实施，县级定额补助	完工	图纸设计	施工招标	完成约 20 公里的县道路灯安装	完成全年目标任务	交通局	
4		县管公路安全整治项目	对已排查的 49 个国省道、农村公路交通安全隐患点位进行整治，包含视线遮挡清除、中分带硬化、交安设施完善等	完工	开工	完成 22 个点位的安全整治	累计完成 45 个点位的的安全整治	完成全年目标任务	交通局	
5	(二) 环境改善提升工程	农村生态河道建设项目	续建九遥河灌区配套与现代化改造及县农村河道综合治理二期工程，共计 26 条，总长 85.61km	完工	整治河道 15 公里，清杂整坡，施打密排木桩	累计整治河道 50 公里，清杂整坡，施打密排木桩，铺设生态袋	累计整治河道 85.61 公里，清杂整坡，施打密排木桩，铺设生态袋	撒播草籽，种植绿化树木	水务局	
6		农村户厕改造项目	对农村户厕改造项目村进行户厕改造，包含旱厕取缔、化粪池安装及修缮，建成无害化卫生户厕，全县户厕改造不低于 2000 户	完工	完成 400 户改造任务	累计完成 1600 户改造任务	累计完成 2000 户改造任务	完成验收	农业农村局	住建局 卫健委 生态环境局
7		“美丽回家路·宜居新如东”门户廊道整治工程	曹埠高速路口到新汽车站路口的环境整治，主要包括绿化提档升级、户外广告规范整治及交叉路口交通安全整治等	完工	落实资金，确定设计方案	深化施工方案，完成施工招标	工程施工	完成施工	城管局	掘港街道 交通局 锦恒集团

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
8	(三) 安居便民 优化工程	充换电设施补短板项目	建设充电桩总功率 11520KW,折算标准桩 99 根	投入运营	进行充电站选址、现场勘察、确定场站	开展充电站设计,取得供电答复单	逐步进场施工、设备安装、通电调试	投入运营	交通局	交通局 发改委 供电公司
9		人行道板焕新工程	将润通尚城、华荣上海城周边等板材场地改造为沥青路面	完工	落实资金,确定设计方案	深化施工方案,完成施工招标并进场施工	完成施工	——	城管局	城中街道 住建局
10		畅行防涝双提升项目	对掘兵路、弹琴路交叉路口进行改造,移除环岛,设置信号灯,增加进口车道,提高交叉口通行能力;对弹琴路低洼易涝片区进行改造,新建雨水管道、闸门井、雨水强排泵站,解决地块暴雨期排水不畅、内涝严重等问题	部分竣工	组织初步设计方案评审	确定施工总承包单位,做好施工前准备工作并开始施工	五方路口进行箱变迁改,确定施工总承包单位,准备公交站台迁移前期工作;弹琴路卫生院南侧排水管道累计完成约 480m	五方路口完成箱变迁改;弹琴路低洼易涝片区改造完成工程量的 70%,卫生院北侧排水管道全部完工	住建局	交通局 掘港街道 锦恒集团 供电公司 移动公司
11		公交线路优化及新增停车位项目	新辟优化 2 条公交线路;新增 100 个公共停车位	完成任务	发布公交线路调整公告;根据群众意见和现场情况,确定停车泊位施划点位,完成 20% 停车泊位施工	完成线路优化调整;完成 50% 停车泊位施工	完成所有停车泊位施工	——	交通局 城管局	住建局 公安局

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
12	(三) 安居便民 优化工程	法定节假日公共停车场免费开放项目	为缓解节假日期间“停车难”问题，在国家法定节假日期间（春节期间停车免费 30 天，从 2 月 7 日至 3 月 8 日），政府管理的路内停车位及公共停车场面向市民免费开放，切实降低群众出行成本，营造便捷、舒心的节日氛围	完成任务	根据节日时间实施免费开放				城管局	东和集团
13		县城北区惠民农贸市场新建工程	在县城北部片区新建 6000 m <sup>2</sup> 中型农贸市场,解决城北片区居民“买菜远、买菜难”问题	完工	办理稳评备案等前期手续，完成桩基、质量、防雷、消防检测等招标	完成总承包及监理单位招标，深化设计方案，完成地勘、施工图、消防等审查	领取施工许可证，进行基础和主体结构施工	楼层砌筑和装饰装修，完工	商务局	
14	(四) 医疗服务 安心工程	重点人群疾病预防服务项目	<b>儿童口腔综合干预服务：</b> 免费为 2000 名 3-6 岁学龄前儿童涂氟、为 6-9 岁学龄儿童开展窝沟封闭 2632 颗牙； <b>五年级在校学生脊柱侧弯筛查：</b> 为全县五年级在校学生提供免费脊柱侧弯筛查服务； <b>适龄妇女“两癌”筛查：</b> 为 35-64 岁妇女开展筛查 20000 人，其中 7000 人筛查 HPV 项目	完成任务	开展儿童口腔综合干预服务前期准备工作；制定五年级在校学生脊柱侧弯筛查实施方案；做好“两癌”筛查摸底，并做好工作部署	完成儿童口腔综合干预服务工作人员培训，开展 3-6 岁学龄前儿童第一次涂氟和 6-9 岁学龄儿童窝沟封闭；完成脊柱侧弯筛查项目物资采购及各项准备；开展“两癌”筛查服务	继续开展 6-9 岁学龄儿童窝沟封闭；完成脊柱侧弯筛查文件下发和表格印制及各项准备工作；继续开展“两癌”筛查并根据需要开展督导	完成 3-6 岁学龄前儿童第二次涂氟，开展 6-9 岁学龄儿童窝沟封闭收尾工作；完成脊柱侧弯筛查全年任务；完成“两癌”筛查全年任务	卫健委	教体局

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
15	(四) 医疗服务 安心工程	脑卒中高危人群筛查与干预服务项目	开展脑卒中防治与减残工作，完成6万人脑卒中高危人群筛查与干预	完成任务	确定项目完成单位及任务人数，制定实施方案，完成培训	开展脑卒中高危人群第一阶段初筛和第二阶段评估工作	完成第二阶段筛查评估，利用相关宣传日、宣传周等开展脑卒中高危人群宣传，启动第三阶段干预随访工作	按照工作进度对已完成工作进行数据核查清理，查漏补缺	卫健委	
16		社区卫生服务中心改建项目	<b>掘港街道社区卫生服务中心：</b> 总面积约1000㎡，对原县四院门诊楼和住院楼进行改造，水电管网重新铺设，新建儿童计免门诊和体检门诊等； <b>城中街道社区卫生服务中心：</b> 对掘港镇中心卫生院（原县中医院住院部）进行改建，增加儿童预防接种门诊	完工	掘港街道社区卫生服务中心完成项目设计、预算等工作；城中街道社区卫生服务中心完成图纸设计及其他审批手续	掘港街道社区卫生服务中心完成招标、新建项目开工建设；城中街道社区卫生服务中心完成招标手续	掘港街道社区卫生服务中心新建项目完工；城中街道社区卫生服务中心完成施工	掘港街道社区卫生服务中心完成老门诊楼改造及场地平整和验收；城中街道社区卫生服务中心完成验收	卫健委	
17		乡镇卫生院提质改造项目	<b>马塘镇中心卫生院：</b> 改造总面积7500㎡，主要包括墙面与地面整修、卫生间改造、水电系统更新、设施设备升级及空气净化系统改善等； <b>大豫中心卫生院：</b> 主要改造内容涵盖楼顶与内外墙翻新、门诊楼与病房改造、药库改造、加装电梯、门窗更换、室内外地面及停车场修整、水处理改造等	完工	马塘镇中心卫生院完成设计、立项；大豫中心卫生院进行审批、设计	马塘镇中心卫生院完成招标并开工；大豫中心卫生院开展预算、招投标等工作	进行改造施工	完成改造任务	卫健委	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
18	(四) 医疗服务 安心工程	基层康复治疗能力提升项目	在马塘、双甸、栟茶镇中心卫生院建设 3 个基层康复治疗中心，开设康复联合病床 30 张	完成任务	明确建设主体单位，制定工作方案	组织相关医疗机构选派人员开展康复治疗技术培训学习	指导康复科、联合康复病床设置，对照标准进行整改，实体试运行	迎接省市验收，完成任务	卫健委	
19		“家医上门”慢病管理暖心服务项目	深化家庭医生签约服务，为行动不便、失能患者提供上门服务 7500 人次以上，高血压、糖尿病患者健康管理率达 65% 以上	完成任务	制定工作方案，分配任务	开展上门服务	持续开展上门服务	完成年度任务	卫健委	
20	(五) 科教扩面 提质工程	全县初中课桌椅更新项目	更新全县初中课桌椅，共 13300 套，将原有课桌椅更换为升降午休课桌椅	投入使用	进行需求调研	采购意向公开、参数论证、计划申报	制定招标文件、公平竞争审查、招投标	供货、安装、验收	教体局	
21		省（市）级社区普惠托育点建设项目	培育打造 1 家省（市）级社区普惠托育点	完成任务	甄选培育 2 家托育机构作为省（市）级社区普惠托育点创建对象	指导机构对照省（市）级社区普惠托育点创建标准完善相关软、硬件	对照创建标准，查漏补缺，指导机构创建达标，做好上级现场评估前各项准备工作	接受上级省（市）级普惠托育机构创建现场评估	卫健委	相关镇（区、街道）



序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
22	(六) 弱有众托 帮扶工程	“爱心(寒)暑托班”公益托管项目	开办“爱心(寒)暑托班”15个,面向假期看护有困难的家庭,优先照顾6至14周岁城乡困境青少年、农村留守儿童、城市外来务工人员子女、新业态新就业人员子女等,开展思想教育、课业辅导、安全守护、心理疏导等关爱服务活动,引导和帮助困境青少年度过一个安全、快乐、有意义的假期,服务相关青少年300余人	完成任务	开办“爱心寒托班”2个,帮扶困境青少年	筹备“爱心暑托班”	开办“爱心暑托班”15个,帮扶困境青少年	——	团县委	
23		“乡村振兴巾帼行动”公益赋能培训项目	以提升城乡妇女就业创业技能为目标,联合相关部门和专业培训机构,开展以家政服务和新业态技能为主的赋能培训。具体包括母婴护理、老年照护等家政服务类培训以及电商直播、自媒体短视频等新业态技能类培训,免费培训妇女200人	完成任务	遴选具备资质的培训机构,洽谈合作模式、课程设计 及师资安排;制定详细实施方案,明确培训目标、课时安排、培训形式等	发动基层妇联组织适龄妇女参加培训,首期培训100名学员(以家政服务类或新业态类为主),跟踪培训进展,收集学员反馈,优化教学安排	完成第二批100名学员培训(兼顾两类课程平衡),推动培训与就业对接	持续推动培训与就业对接,总结经验,为后续项目开展提供参考	妇联	人社局 如东中专 镇(区、街道)

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
24	(六) 弱有众托 帮扶工程	“爱+星苗护航”特需儿童康复关爱项目	<b>“爱+星苗守护”关爱项目：</b> 组建专业工作室，为孤独症等特需儿童、青少年及其家庭提供康复咨询、心理支持与社群赋能，构建全周期关爱体系； <b>残疾儿童康复援助：</b> 依托定点康复机构，为不少于 280 名儿童提供康复援助	完成任务	成立工作室，启动“爱+星苗守护”项目并进行首期交流活动，为不少于 10 户孤独症等特需儿童家庭开展服务；依托定点康复机构，为不少于 230 名儿童提供康复援助	依托工作室，为不少于 20 户孤独症等特需儿童家庭定期开展服务；依托定点康复机构，为不少于 250 名儿童提供康复援助	依托工作室，为不少于 30 户孤独症等特需儿童家庭定期开展服务；依托定点康复机构，为不少于 260 名儿童提供康复援助	依托工作室，全年为不少于 50 户孤独症等特需儿童家庭定期开展服务；依托定点康复机构，为不少于 280 名儿童提供康复援助	残联	
25		“暖心助残”服务提升工程	<b>残疾人证上门评定服务：</b> 为行动不便、确有困难的对象开展上门残疾评定，助其及时享受惠残政策； <b>残疾人就业护航：</b> 新增残疾人就业 82 人，培训残疾人 261 人	完成任务	形成上门评定细化方案；制定残疾人就业护航工作方案，开展招聘、技能培训等就业援助月活动，完成全年任务 30%	试运行上门评定方案；结合残疾人需求开展技能培训，完成全年任务 60%	优化完善上门评定方案；继续开展相关就业培训活动，完成全年任务 80%	完成残疾人证上门评定，凡符合条件有特殊困难的评残对象能及时参评，享受政府惠残政策；对残疾人就业护航查漏补缺，完成全年目标任务	残联	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
26	(六) 弱有众托 帮扶工程	新就业群体关心关爱项目	持续拓展新就业群体服务站点功能，提供饮水歇脚、饭菜加热、取暖纳凉、充电上网、应急药品提供服务；开展新就业群体法律、安全、业务技能等培训	完成任务	按需添置应急药品、书籍和报刊等，开展相关培训活动	按需添置维护冰箱、空调、微波炉、饮水机等，开展相关培训活动	对服务站点智能监控系统维护保养，开展相关培训活动	组织开展灵活多样的业务技能培训和相关活动	总工会	交通局 掘港街道 城中街道
27		农村重度残疾人护理补贴提升项目	农村重度残疾人护理补贴由 90 元/月·人提升至 130 元/月·人，增进残疾人福祉，帮扶残疾人的正常生活，补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出	完成任务	调整补贴标准，完成全年任务	——	——	——	民政局	残联
28	(七) 银龄关爱 暖心工程	老年男性前列腺健康筛查惠民项目	为县内 65 岁以上男性常住居民提供免费前列腺癌筛查服务，全年筛查 15000 人	完成任务	制定工作方案，明确目标任务，组织动员培训	开展前列腺筛查	基本完成前列腺筛查全年目标任务	查漏补缺	卫健委	
29		养老护理人才储备项目	对全县所有养老机构、上门服务公司、社区养老设施运营方等机构从业人员，分类开展能力提升培训，提升能力素质，累计培训不少于 1040 人次	完成任务	制定计划，分解任务	组织实施培训 300 人次	继续实施培训 500 人次	完成不少于 1040 人次人员轮训	民政局	各镇（区、街道）

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
30	(七) 银龄关爱 暖心工程	长期照护师培育项目	培育长期照护师，全县通过国家技能认证的长护师数量累计达 300 名以上	完成任务	指导县照护协会制定年度长护师培训计划，完成 40 名护理员的培训及长护师技能认证考核	完成 100 名护理员的培训及长护师技能认证考核	完成 100 名护理员的培训及长护师技能认证考核	完成 80 名护理员的培训及长护师技能认证考核	医保局	人社局 总工会
31		居家适老化改造项目	完成 500 户改造任务，并为特殊困难老年人（低保、五保户）安装“一键呼”和烟感装置等	完成任务	制定计划，完成任务分解，确定改造对象	项目招标，准备施工	实施改造，力争完成全年任务的 80%	完成全年目标任务	民政局	各镇（区、街道）
32		老年助餐点建设项目	选取老年人口相对集中、交通便利的村社区或沿街门面在全县范围内新增 6 个老年助餐点，利用养老机构、镇村居家养老服务站点、睦邻点等养老服务设施，拓展助餐送餐功能，丰富助餐形式	完成任务	确定助餐点建设点位，完成任务分解	项目招标，准备施工	进行项目施工，完成全年任务的 80%	完成施工，12 月底前各助餐点建设完成并投入运营	民政局	市监局 各镇（区、街道）
33	(八) 乡村振兴 助推工程	引江区域供水中部专线建设工程	完成区域供水主线 17.148 公里及如泰线 S334 复线、老 S334( X354 ) 两条供水支线建设	竣工通水	完成管道铺设 7 公里	累计完成管道铺设 13 公里	累计完成管道铺设 19 公里	完成剩余工程量，竣工通水	产业集团	

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
34	(八) 乡村振兴 助推工程	配农网升级改造项目	新建改造 10 千伏配电线路约 25 公里，维修 400 伏线路 24 公里、接户线 40 公里	完成任务	新建改造 10 千伏配电线路约 3.7 公里，完成 400 伏线路及接户线维修工程前期准备工作	累计新建改造 10 千伏配电线路约 12.5 公里，维修 400 伏线路 10 公里、接户线 20 公里	累计新建改造 10 千伏配电线路约 22 公里，维修 400 伏线路 14 公里、接户线 20 公里	累计新建改造 10 千伏配电线路约 25 公里	供电公司	
35		农药零差率统一配送和农药包装废弃物回收处置项目	对全年水稻配供面积 35 万亩以上、全年农药包装废弃物统一回收 280 吨以上，无害化处置率达 100%	完成任务	与有关部门商讨今年水稻农药品种；农药包装废弃物回收处置 80 吨	确定水稻农药用药品种并公开招标；农药包装废弃物累计回收处置 160 吨	水稻零差率农药开始配供；农药包装废弃物累计回收处置 260 吨	水稻零差率农药完成配供并审计结算；农药包装废弃物累计回收处置 280 吨	供销社	
36	(九) 文体惠民 繁荣工程	馆校共建和文化杂技惠民项目	“馆校共建”服务 8000 人次；“传统文化进乡村、送文化下乡”300 场；“文化进万家”杂技惠民活动 400 场	完成任务	馆校共建服务 2000 人次；传统文化进乡村送文化下乡 100 场；杂技惠民演出 20 场	馆校共建服务 2500 人次；传统文化进乡村送文化下乡 50 场；杂技惠民演出 150 场	馆校共建服务 1000 人次；传统文化进乡村送文化下乡 100 场；杂技惠民演出 130 场	馆校共建服务 2500 人次；传统文化进乡村送文化下乡 50 场；杂技惠民演出 100 场	文广旅局	教体局 各镇（区、街道）
37		全民健身场地设施提升项目	新增 3 片以上球场（岔河镇燕川社区新增一片标准篮球场、长沙镇港城社区新增两片匹克球场、河口镇花园头社区新增一片篮球场），更新、新增室外健身器材 200 件	完成任务	河口球场施工，岔河球场完成场地平整，长沙球场完成标书编写；踏勘拟更新新建室外健身器材安装点	3 片球场进行施工；确定室外健身器材安装点位	河口球场继续施工，岔河球场、长沙球场完工；完成 100 件室外健身器材安装	河口球场完工	教体局	岔河镇 河口镇 长沙镇

序号	项目类别	项目名称	项目内容	年度目标	计划形象进度				责任单位	协同单位
					一季度	二季度	三季度	四季度		
38	(十) 公共安全 保障工程	公共场所 配备自动 体外除颤 仪项目	在全县人流密集的公共场所配备45台自动体外除颤仪（AED机）	完成任务	申请采购经费，广泛征求部门意见，组织现场勘察论证	商讨制定45台AED机分布投放方案，做好采购前期准备工作	按规定流程组织采购，分批次安装45台AED机	对安装的45台AED机及其使用管理情况进行验收	红十字会	
39		“生命守护”红十字应急救援普及项目	开展“红十字救护六进”行动，完成培训13000人以上（其中持证培训2650人，普及性培训10350人）	完成任务	制定实施方案，明确2026年全年目标任务	与镇（区、街道）、相关县级机关部门和重点企业对接，了解培训需求，制定培训计划，有序开展培训	按照计划开展救护培训“六进”活动，查漏补缺	完成全年目标任务，开展工作自查评估	红十字会	
40		村居消防安全保障工程	为全县21个村（社区）配备微型水罐消防车及随车器材装备	完成任务	与上级部门沟通微型消防车参数并征求意见	根据我县实际情况完成微型消防车参数的制定，完成招标文件的拟定	完成微型消防车采购项目意向公开，完成微型车招投标工作，确定微型消防车样车并征求意见	完成全部微型消防车的配发、培训及投入使用	消防救援大队	应急管理局