



广东寰球广业  
工程有限公司

Guangdong Huanqiu-Guangye Contracting & Engineering Co., Ltd

# 工程设计修改通知单

UPDATE INFORM OF Eng. Des.

编号  
No.

235700T-UDINF-002

专业  
SPECIALTY

总图专业

第 1 张  
SHEET

共 2 张  
TOTAL

项目  
PROJECT

年产11万吨生物可降解聚酯橡胶新材料项目

原设计图号  
ORIGINAL DWG. No.

235700T-100-001

装置及工区  
UNIT & WORK AREA

全厂性

修改原因  
UPDATE

规划设计方案修改、变更

修改内容：  
SUBJECT

本次规划设计方案变更内容如下：

1. 办公出入口，物流出入口的硬化区域和道路路边划线调整，调整后：

(1) 厂区南侧办公出入口，硬化地面宽度30米，道路划线宽度10米；

(2) 厂区西侧物流出入口，硬化地面宽度22米，道路划线宽度12米。

2. RT0装置北侧、公用工程楼一西侧、热媒站区内，共增加3处局部管廊段；热媒站西侧主管廊段减少1段。

3. 调整RT0成套设备装置的排气筒定位。

4. 调整仓库一，公用工程楼一，综合楼，研发楼，门卫一等单体的建筑面积、计容面积数据，总图技术经济指标中容积率、建筑系数等数据相应调整。

5. 二道门及其围栏，在总图中按一期、二期区域通过不同线型和淡化颜色的方式进行区分。

6. 门卫二北侧沿围墙绿地增加蒸汽减压计量撬块和天然气减压计量撬块各一处。

7. 热媒站在总图中划分出一期、二期、三期区域。

8. 污水处理站在总图中划分出一期、二期、三期区域。

详见附图 235700T-100-001\_P01 总平面布置图。

编制  
DES.

唐尔东

校核  
CHKD.

张秋妮

审核  
REV.

彭肖媚

日期  
DATE

2026.01.13

主送单位  
CLIENT

江苏恒诺新材料科技有限公司

抄送单位  
CC.

项目经理  
PROJ.MAN

谭晓东

专业负责人  
DIS.HEAD

唐尔东

会签  
COUNTERSIGN